

สรุปรายงานโครงการรับเงินอุดหนุนปีงบประมาณรายจ่าย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ประเภทงาน	หมู่	งบประมาณตามโครงการ ข้อบัญญัติ	ราคาจัดจ้าง ตามสัญญาจ้าง	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับจ้าง	เลขที่ สัญญา	เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ข.1	518,000.00	398,000.00	120,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	44/63	14 ก.ค. 63 - 12 ก.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
2	โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำ คสล.	ข.1	64,000.00	63,000.00	1,000.00	หจก. แก้วพูนสัมพันธ์	21/63	16 เม.ย. 63 - 30 พ.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
3	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ข.2	717,000.00	485,000.00	232,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	45/63	14 ก.ค. 63 - 12 ก.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ข.3	100,000.00	96,000.00	4,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	48/63	31 ก.ค. 63 - 14 ก.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
5	โครงการก่อสร้างท่อลอดถนน	ข.3	342,000.00	342,000.00	0.00	หจก. เป็ปิ่นสัมพันธ์	24/63	1 พ.ค. 63 - 29 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ข.3	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	(เกินงบแบบไม่ก่อหนี้)
7	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ข.4	254,000.00	250,000.00	4,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	49/63	2 ก.ย. 63 - 16 ต.ค. 63	(เกินงบแบบไม่ก่อหนี้)
8	โครงการปรับปรุงถนนคสล.ถนนคันดิน	ข.4	50,000.00	48,000.00	2,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	18/63	8 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
9	โครงการปรับปรุงถนนคสล.ถนนคันดิน	ข.5	47,000.00	46,000.00	1,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	19/63	8 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
10	โครงการปรับปรุงถนน คสล.	ข.5	507,000.00	420,000.00	87,000.00	หจก. ศรีชัยวิเศษ	43/63	20 มี.ย. 63 - 10 ส.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
11	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ข.7	381,000.00	380,000.00	1,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	50/63	2 ก.ย. 63 - 16 ต.ค. 63	(เกินงบแบบไม่ก่อหนี้)
12	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ข.8	952,000.00	935,000.00	17,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	46/63	14 ก.ค. 63 - 12 ก.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
13	โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำ คสล.	ข.8	358,000.00	356,000.00	2,000.00	หจก. แก้วพูนสัมพันธ์	22/63	24 เม.ย. 63 - 20 มี.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
			4,490,000.00	3,819,000.00	671,000.00				

.....ผู้จัดทำ
(นางศุภาวีรัตน์ สกลชัยไพโรสถิตย์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางมาลาดีลปี่ ศิริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจลง
(นายเจริญชาติ แก้วคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....ทราบ
(นายสุภาพ ระวีพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกล

06 ก.ย. 2563

สรุปรายงานโครงการซื้อบัญชีงบประมาณรายจ่าย ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ประเภทงาน	หมู่	งบประมาณตามโครงการ ซื้อบัญชี	ราคาจัดจ้าง ตามสัญญาจ้าง	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับจ้าง	เลขที่ สัญญาจ้าง	เริ่มสัญญา	หมายเหตุ
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.	ข.9	406,000.00	406,000.00	0.00	หจก. แก้วพูนสัมมาเซอร์วิส	38/63	26 พ.ค. 63 - 25 ส.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
15	โครงการปรับปรุงลงหินคูลูกถนนคันดิน	ข.9	65,000.00	62,000.00	3,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	20/63	8 เม.ย.63-22 เม.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ข.10	155,000.00	153,000.00	2,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	42/63	18 ส.ย. 63 - 1 ส.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
17	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.	ข.10	117,000.00	116,500.00	500.00	หจก. โฉมแดงก่อสร้าง	53/63	12 ก.ย. 63 - 26 ต.ค. 63	(เก็บเงินแบบไม่ยกหนี้)
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ข.11	64,000.00	-	64,000.00	-	-	-	(เก็บเงินแบบไม่ยกหนี้)
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ข.11	380,000.00	379,000.00	1,000.00	หจก. จีราตี เอ็มซีเอซี	52/63	9 ก.ย. 63 - 23 ต.ค. 63	(เก็บเงินแบบยกหนี้)
20	โครงการก่อสร้างถนน คันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	ข.11	156,000.00	148,000.00	8,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	36/63	23 พ.ค. 63 - 21 ส.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
21	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ข.12	150,000.00	148,000.00	2,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	47/63	31 ก.ค. 63 - 14 ก.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
22	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.	ข.12	70,000.00	70,000.00	0.00	หจก. โฉมแดงก่อสร้าง	40/63	29 พ.ค. 63 - 12 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
23	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.	ข.12	173,000.00	173,000.00	0.00	หจก. โฉมแดงก่อสร้าง	39/63	29 พ.ค. 63 - 27 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
24	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.	ข.12	85,000.00	80,000.00	5,000.00	หจก. โฉมแดงก่อสร้าง	41/63	29 พ.ค. 63 - 27 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
25	โครงการปรับปรุงลงหินคูลูกถนนคันดิน	ข.12	236,000.00	229,000.00	7,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	37/63	29 พ.ค. 63 - 27 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ข.13	326,000.00	325,000.00	1,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	51/63	2 ก.ย. 63 - 16 ต.ค. 63	(เก็บเงินแบบยกหนี้)
			2,385,000.00	2,289,500.00	95,500.00				

..... ผู้จัดทำ
 (นางสุชาวรัตน์ สกอลชัยไพโรสถินท์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

..... ผู้ตรวจสอบ
 (นางมาลาศศิณี ศิริภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

..... ผู้ตรวจสอบ
 (นายเจริญเชิด แก้วคำ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... ทราบ
 (นายสุภาพ ระวีพันธ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนไธโล

06 พ.ค. 2563.

สรุปรายงานโครงการขั้วแรงดันไฟฟ้า 30 กัณยาณ 2563

ลำดับ	ประเภทงาน	หมู่	งบประมาณตามโครงการ	ราคาจัดจ้าง	งบประมาณ	ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญาจ้าง	เริ่มสัญญา	หมดสัญญา	หมายเหตุ
ข้อ			ข้อบัญญัติ	ตามสัญญาจ้าง	คงเหลือ					
27	โครงการก่อสร้างขั้วแรงดันไฟฟ้า 30 คสล.	ข.13	274,000.00	274,000.00	0.00	ทจก.บีบีเอ็มคอนสตรัคชั่น	23/2563	1 พ.ค. 63 - 29 ก.ค. 63		เบิกจ่ายแล้ว
28	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ	ข.12	123,000.00	123,000.00	0.00	ทจก.บีบีเอ็มคอนสตรัคชั่น	25/2563	15 พ.ค. 63 - 13 ก.ค. 63		เบิกจ่ายแล้ว
29	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง 20 ค.ค.โอ.โอ.โอ	-	136,000.00	136,000.00	0.00	ทจก.บีบีเอ็มคอนสตรัคชั่น	26/2563	15 พ.ค. 63 - 13 ก.ค. 63		เบิกจ่ายแล้ว
30	โครงการส่งทอดรับจ่ายในพื้นที่ตำบลโอ.โอ.โอ	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-
31	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลโอ.โอ.โอ		640,000.00	-	63,300.00	-	-	-	-	รับโอนจากหมวดอื่น
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ข.13	30,000.00	30,000.00	0.00	ทจก. ด.โชคชัยโยธา	3/2563	25 พ.ย. 62 - 25 ม.ค. 63		เบิกจ่ายแล้ว
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ข.13	99,000.00	99,000.00	0.00	ทจก. บีบีเอ็มคอนสตรัคชั่น	55/2563	23 ก.ย. 63 - 7 พ.ย. 63		(เก็บเงินแบบก่อสร้าง)
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ข.10	70,700.00	69,500.00	0.00	ทจก. บีบีเอ็มคอนสตรัคชั่น	54/2563	23 ก.ย. 63 - 7 พ.ย. 63		(เก็บเงินแบบก่อสร้าง)
	โครงการซ่อมแซมถนนดินที่โครงการเกษตร	ข.5	3,900.00	3,900.00	0.00	นางสาวจารารัตน์ เมืองชุมพล	57/2563	29 ก.ย. 63 - 14 ต.ค. 63		(เก็บเงินแบบก่อสร้าง)
	โครงการปรับปรุงถนนดินที่โครงการเกษตร	ข.4	365,000.00	356,000.00	0.00	-	-	-	-	(เก็บเงินแบบก่อสร้าง)
	โครงการซ่อมแซมถนนดินที่โครงการเกษตร	ข.4	5,100.00	-	5,100.00	-	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
	โครงการซ่อมแซมถนนดินที่โครงการเกษตร	ข.3	3,000.00	3,000.00	0.00	นางสาวจารารัตน์ เมืองชุมพล	58/2563	29 ก.ย. 63 - 14 ต.ค. 63		(เก็บเงินแบบก่อสร้าง)
32	โครงการซ่อมแซมถนนดินที่โครงการเกษตร		100,000.00		100,000.00					
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	ข.1	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้รับจ้าง
35	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพระนครศรีอยุธยา		868,000.00	-	868,000.00	-	-	-	-	(เก็บเงินแบบก่อสร้าง)
	ยอดรวมทั้งสิ้น		2,241,000.00	1,094,400.00	1,154,400.00					
			9,114,000.00	7,202,900.00	1,918,900.00					

.....ผู้จัดทำ

(นางสุดารัตน์ สกลชัยไพโรจน์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลาศิลป์ ศรีภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเจริญฤทธิ์ แห่งคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....ทราบ

(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายกองที่การบริหารส่วนตำบลโอ.โอ.โอ