



สำนักงานคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๗ ๕๐, ๖๗
ปีที่ ๑๕
๐:๖-๐๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ
ที่ ชย 75902/305 วันที่ ๒7 ต.ค. 2563
เรื่อง รายงานการตอบกระทู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ

ตามหนังสือแบบส่งกระทู้ถาม ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งกระทู้ถามซึ่งได้
เสนอกฎกระทู้ถามดังนี้

1. อยากรทราบว่ามีโครงการข้อบัญญัติ ปี 63 นั้น ทำไปแล้วกี่โครงการ
2. โครงการข้อบัญญัติ ปี 63 ที่ยังไม่ทำมีกี่โครงการ
3. เงินเหลือจ่ายทั้งหมด ณ ปัจจุบันมียอดเท่าไร
4. โครงการ ปี 63 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นเบิกจ่ายไปเท่าไรคงเหลือเท่าไร

องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ ขอสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติใน

งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 และขอรายงานการ
ตอบกระทู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ ตามบันทึกข้อความ ที่ ชย. 75902/304 ลงวันที่
4 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯไปแล้ว จำนวน 32 โครงการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

2. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้
จำนวน 3 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

2.1 โครงการซ่อมแซมติดตั้งบ้านระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านคิ้ว งบประมาณ 200,000 บาท

2.2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโกลิ งบประมาณ

117,000 บาท


2.3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโกลิ งบประมาณ

18,000 บาท

3. เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ประเภท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 704,500 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

4. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เบิกจ่าย ไปแล้ว 2,154,500 บาท คงเหลือจำนวน 3,713,000 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้ขออนุมัติ
(นายสุภาพ ระวีพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอด

ความเห็นของ ประธานสภา

() ทราบ

() นำเข้าที่ประชุมสภา ฯ สมัย สามัญ ที่ 3 /2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เดือน ๖ : ๑ พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ) 
(นายสมโภชน์ ตอกำลิ่ง)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอด

รับทราบที่ประชุมสภา อบต.โอด
วันที่ 2 วันที่ 20/8/63



10 ส.ค. 2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโโโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-44-05-6433

ที่ ชย 75902/304

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานการตอบกระทู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโโโล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโโโล

อ้างถึงกระทู้ถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโโโล ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอ
เสนอกระทู้ถามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4
หัวข้อ รายละเอียดดังนี้

1. อยากทราบว่าโครงการข้อบัญญัติปี63 นั้น ทำไปแล้วกี่โครงการ
2. โครงการข้อบัญญัติ63 ที่ยังไม่ทำมีกี่โครงการ
3. เงินเหลือจ่ายทั้งหมด ณ ปัจจุบันมียอดเท่าไร
4. โครงการปี63ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นเบิกจ่ายไปเท่าไรคงเหลือเท่าไร

ตามสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ประจำเดือน ต.ค.
2562-ก.ค. 2563 เสนอรายงานผ่านปลัดไปยังนายองค์การบริหารส่วนตำบลโโโล (ดังรายละเอียดแนบท้าย)
เพื่อสำเนาแจกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโโโล จึงขอรายงานการตอบกระทู้ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโโโล รายละเอียดดังนี้

1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ไปแล้ว จำนวน 32 โครงการ
2. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3
โครงการดังนี้
 - 2.1 โครงการซ่อมแซมติดตั้งบานระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านด้าว งบประมาณ 200,000.- บาท
 - 2.2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโโโล งบประมาณ 117,000.-
บาท
 - 2.3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านโโโล งบประมาณ 18,000.- บาท
3. เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 704,500.- บาท

2/4.โครงการ...

4. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่าย
ไปแล้วจำนวน 2,154,500.- บาท คงเหลือจำนวน 3,713,000.- บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางมาลาศิลป์ ติริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นปลัด.....


(นายเจริญชาติ แก่งคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5 ส.ค. 2563

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอด


- ส.ค. โอด -

(นายสุภาพ ระวิพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอด

๕ ส.ค. ๒๕๖๓

สรุปรายงานโครงการข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ณ. วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ประเภทงาน	หมู่	งบประมาณตามโครงการข้อบัญญัติ	ราคาจัดจ้างตามสัญญาจ้าง	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ม.1	518,000.00	398,000.00	120,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	44/63	14 ก.ค. 63 - 12 ก.ย. 63	ทำสัญญาแล้ว
2	โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำ คสล.	ม.1	64,000.00	63,000.00	1,000.00	หจก. แก้วพินส์สามเพชรวิศ	21/63	16 เม.ย.63-30 พ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว
3	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ม.2	717,000.00	485,000.00	232,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	45/63	14 ก.ค. 63 - 12 ก.ย. 63	ทำสัญญาแล้ว
4	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	ม.3	100,000.00	97,000.00	3,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	48/63	31 ก.ค. 63 - 14 ก.ย. 63	ทำสัญญาแล้ว
5	โครงการซ่อมแซมติดตั้งบานระบายน้ำ	ม.3	274,000.00	274,000.00	-	หจก. บีบีเอ็นคอนสตรัคชั่น	23/2563	1 พ.ค. 63 - 29 ก.ค. 63	ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายใหม่
6	โครงการซ่อมติดตั้งบานระบายน้ำ	ม.3	200,000.00	-	-	-	-	-	แต่งตั้งราคากลาง 29 ก.ค. 63
7	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ม.4	254,000.00	-	-	-	-	-	เบิกจ่ายแล้ว
8	โครงการปรับปรุงลงหินคูลูกถนนคันดิน	ม.4	50,000.00	48,000.00	2,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	18/63	8 เม.ย.63-22 เม.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว
9	โครงการปรับปรุงลงหินคูลูกถนนคันดิน	ม.5	47,000.00	46,000.00	1,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	19/63	8 เม.ย.63-22 เม.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว
10	โครงการปรับปรุงถนน คสล.	ม.5	507,000.00	420,000.00	87,000.00	หจก. ศรีชัยพัฒนาก่อสร้าง	43/63	20 มิ.ย. 63 - 10 ส.ค. 63	ทำสัญญาแล้ว
11	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ม.7	381,000.00	-	-	-	-	-	แต่งตั้งราคากลาง 29 ก.ค. 63
12	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ม.8	952,000.00	935,000.00	17,000.00	หจก. ด. โชคชัยโยธา	46/63	14 ก.ค. 63 - 12 ก.ย. 63	ทำสัญญาแล้ว
13	โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำ คสล.	ม.8	358,000.00	356,000.00	2,000.00	หจก. แก้วพินส์สามเพชรวิศ	22/63	24 เม.ย. 63- 20 มิ.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว
			4,422,000.00	3,122,000.00	465,000.00				

ผู้จัดทำ
นางสุภารัตน์ สกลชัยไพโรจน์
(นางสุภารัตน์ สกลชัยไพโรจน์)

ผู้ตรวจสอบ
นางมาลา คีลี ศรีภูมิ
(นางมาลา คีลี ศรีภูมิ)

ผู้ตรวจสอบ
นายเจริญชาติ แก่งคำ
(นายเจริญชาติ แก่งคำ)

ผู้ตรวจสอบ
นายสุภาพ ะวิพันธ์
(นายสุภาพ ะวิพันธ์)

นางสุภารัตน์ สกลชัยไพโรจน์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุภารัตน์ สกลชัยไพโรจน์
เจ้าพนักงานพัสดุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนไค

5 ส.ค. 2563

สรุปรายงานโครงการการซื้อบัญชีงบประมาณรายจ่าย ณ. วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ประเภทงาน	หมู่	งบประมาณตามโครงการ		ราคาจัดจ้าง	งบประมาณ	ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญาจ้าง	เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
			ซื้อบัญชี	ตามสัญญาจ้าง						
		ม.9	406,000.00	406,000.00	-	ทจก. แก้วพินส์งานเซอร์วิส	38/63	26 พ.ค. 63 - 23 ส.ค. 63	ทำสัญญาแล้ว	
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.	ม.9	65,000.00	62,000.00	3,000.00	ทจก. ด.โชคชัยโยธา	20/63	8 เม.ย.63-22 เม.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว	
15	โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดิน	ม.10	155,000.00	153,000.00	2,000.00	ทจก. ด.โชคชัยโยธา	42/63	18 มิ.ย. 63 - 1 ส.ค. 63	ทำสัญญาแล้ว	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ม.10	117,000.00	-	-	-	-	-	พบทวงราคากลาง	
17	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.	ม.11	64,000.00	63,000.00	1,000.00	ทจก. แก้วพินส์งานเซอร์วิส	21/63	16 เม.ย. 63 - 30 พ.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ม.11	380,000.00	-	-	-	-	-	แต่งตั้งราคากลาง 29 ก.ค. 63	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ม.11	156,000.00	148,000.00	8,000.00	ทจก. ด.โชคชัยโยธา	36/63	23 พ.ค. 63 - 21 มิ.ย. 63	เบิกจ่ายแล้ว	
20	โครงการก่อสร้างถนน คันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	ม.12	150,000.00	148,000.00	2,000.00	ทจก. ด.โชคชัยโยธา	47/63	31 ก.ค. 63 - 14 ก.ย. 63	ทำสัญญาแล้ว	
21	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.	ม.12	70,000.00	70,000.00	-	ทจก. โนมแดงก่อสร้าง	40/63	29 พ.ค. 63 - 12 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว	
22	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.	ม.12	173,000.00	173,000.00	-	ทจก. โนมแดงก่อสร้าง	39/63	29 พ.ค. 63 - 27 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว	
23	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.	ม.12	85,000.00	80,000.00	5,000.00	ทจก. โนมแดงก่อสร้าง	41/63	29 พ.ค. 63 - 27 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว	
24	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.	ม.12	236,000.00	229,000.00	7,000.00	ทจก. ด.โชคชัยโยธา	37/63	29 พ.ค. 63 - 27 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว	
25	โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดิน		326,000.00	-	-	-	-	-	แต่งตั้งราคากลาง 29 ก.ค. 63	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ม.13	2,383,000.00	1,532,000.00	28,000.00	-	-	-	แต่งตั้งราคากลาง 29 ก.ค. 63	

นางสุภารัตน์ สกลชัยไพโรจน์
 (นางสุภารัตน์ สกลชัยไพโรจน์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสุภารัตน์ สกลชัยไพโรจน์
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายเจริญยติ แก้วคำ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุภาพ ระวีพันธ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโฉโค

55 ส.ค. 2563

สรุปรายงานโครงการก่อสร้างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ณ. วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ประเภทงาน	หมู่	งบประมาณตามโครงการ ข้อบัญญัติ	ราคาจัดจ้าง ตามสัญญาจ้าง	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับจ้าง	เลขที่ สัญญาจ้าง	เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
27	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.	ม.13	274,000.00	274,000.00	-	หจก.บีบีเอ็นคอนสตรัคชั่น	23/2563	1 พ.ค. 63 - 29 ก.ค. 63	จัดทำฎีกา
28	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ	ม.12	123,000.00	123,000.00	-	หจก.บีบีเอ็นคอนสตรัคชั่น	25/2563	15 พ.ค. 63 - 13 ก.ค. 63	จัดทำฎีกา
29	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อบต.โฉโล	-	136,000.00	136,000.00	-	หจก.บีบีเอ็นคอนสตรัคชั่น	26/2563	15 พ.ค. 63 - 13 ก.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
30	โครงการฝังท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลโฉโล		100,000.00						
31	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลโฉโล		300,000.00	-	-				
	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.13	30,000.00	30,000.00	-	หจก. ด.ไพฑูริย์โยธา	3/2563	25 พ.ย. 62 - 25 ม.ค. 63	เบิกจ่ายแล้ว
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.13	99,000.00	-	-				แต่งตั้งราคากลาง 29 ก.ค. 63
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.10	70,700.00	-	-				แต่งตั้งราคากลาง 29 ก.ค. 63
32	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในพื้นที่ตำบลโฉโล		100,000.00						
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ	ม.1	18,000.00	-	-				ไม่มีผู้รับจ้าง
33	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต. โฉโล		650,000.00	440,000.00	210,000.00	บ.ทีเอสคอนสตรัคชั่น	1/2563	18 พ.ย.62 -17 ม.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว
34	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. โฉโล		212,000.00	210,500.00	1,500.00	หจก.ด.ไพฑูริย์โยธา	2/2563	19 พ.ย.62 -18 ม.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว
35	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบริเวณที่ส่วนกลาง		868,000.00	-	-				
	ยอดรวมทั้งสิ้น		2,763,000.00	1,213,500.00	211,500.00				
			9,568,000.00	5,867,500.00	704,500.00				

.....ผู้จัดทำ
(นางสุภารัตน์ สกลชัยไพโรจน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเจริญชาติ แก้วคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....ทราบ
(นายสุภาพ ระวีพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโฉโล

แบบส่งกระทู้ถาม

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโละ

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอส่งกระทู้ถาม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโละ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารเสนอกระทู้ถาม/กระทู้ถามด่วน

จำนวน 1 ชุด

ด้วยสมาชิกสภา อบต. โละ

ได้เสนอกระทู้ถาม/กระทู้ถามด่วน

เรื่อง ผลคดีเงินทดแทนตามข้อบัญญัติฉบับที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รงส่งประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

1. ช่างทรงเหล็ก ๒๐๐๐๐ บาท ๒๕๖๒ หนี ทิ้งไปพริ้ว (๑๐๐๐)
2. ๒๐๐๐๐ บาท ๒๕๖๒ ทิ้งไปพริ้ว (๑๐๐๐)
3. เงินหนี้ ๕๐๐๐ บาท ๒๕๖๒ หนี ทิ้งไปพริ้ว (๑๐๐๐)
4. ๒๐๐๐๐ บาท ๒๕๖๓ ทิ้งไปพริ้ว ๒๕๖๓ หนี ทิ้งไปพริ้ว (๑๐๐๐)

๑๓๓

สภา อบต. โละ ได้กำหนดให้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว ในสมัยประชุมสามัญ/ประชุม


ชน ยก อบต. โละ ที่ ๑, ๒, ๓ ในวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประธานสภา อบต. โละ
ขอส่งกระทู้ถาม เรื่อง ผลคดีเงินทดแทน
ตามข้อบัญญัติของสภา อบต. โละ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓. ๒๐๐๐๐ บาท ๒๕๖๒ หนี ทิ้งไปพริ้ว (๑๐๐๐)



(นางสาวศศิธร สุจริต)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๕ ส.ค. ๒๕๖๓

ขอแสดงความนับถือ


(ลงชื่อ)

(นายสมโภชน์ ตอกำลิ่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโละ

(นายเจริญชาติ แก้วตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ปลัด อบต. โละ



(นายสุภาพ ระวังพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละ

แบบเสนอกระทู้ถาม

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอด

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเสนอกระทู้ถาม

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอด


ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม / กระทู้ด่วนต่อ นาย อมต. โอด เรื่อง ผลดำเนินงาน

ตามข้อบัญญัติฉบับที่ ๑๒๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอด 2563 ดังต่อไปนี้

1. งบกลางที่มาจากโครงการของ อบจ. โอด ปี ๖3 นั้น ทั้งปีแล้วมีเงินคงเหลือ
2. งบกลางที่มาจาก อบจ. โอด ปี ๖3 ที่ยังไม่ทันได้เบิกจ่าย
3. เงินช่วยเหลือ อบจ. โอด ปี ๖3 ที่ยังไม่ทันได้เบิกจ่าย
4. งบกลางปี ๖3 ที่ได้อำนาจ อบจ. โอด แล้วแต่ยังไม่ทันได้เบิกจ่าย

ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายเจริญศักดิ์ แฉ่งคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอด


นาย อมต. โอด
นาย อมต. โอด
นาย อมต. โอด

ขอแสดงความนับถือ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอด

3 ส.ค. 2563

นาย อมต. โอด
นาย อมต. โอด
นาย อมต. โอด
นาย อมต. โอด
นาย อมต. โอด
นาย อมต. โอด
นาย อมต. โอด




ผู้ตั้งกระทู้ถาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอด



(นางสมใจ อดทน)


นาย อมต. โอด

(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอด)